EIGNUNGSZUORDNUNG
von Gesteinskörnungen und Böden für Bauvorhaben der Sächsischen Straßenbauverwaltung

☒ aufgrund der regelmäßigen Freiwilligen Fremdüberwachung im System 2+ und der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) von Gesteinskörnungen
☒ aufgrund der Fremdüberwachung für Schichten ohne Bindemittel gemäß TLG SoB-StB
☐ aufgrund der Fremdüberwachung von Baustoffgemischen zur Herstellung von Bettungs- und Fugenmaterial gemäß TL Pflaster-StB in Anlehnung an TLG SoB-StB

Antragsteller: Baustoffwerke am Wetterberg GmbH & Co. KG
Kalkreuther Straße 1
01561 Ebersbach

Reg.-Nr.: 6

Werk: Niederebersbach **Gesteinsart:** natürliche Gesteinskörnung/ **Grauwacke**

EINGEGANGEN
08. Aug. 2019

Prüfstelle: TU Dresden/ Straßenbaulabor, 01062 Dresden
Überwachungs- und Zertifizierungsstelle: TU Dresden/ Straßenbaulabor/ **ÜZ-Stelle**, 01062 Dresden **NB 1535**
Prüfstelle TL G SoB-StB: TU Dresden/ Straßenbaulabor, 01062 Dresden

Prüfzeugnisnummer: 01/ 05 19 02/ 52 19 02/ 51 19 04/ 09 19 **vom:** 13.06.2019

Korngruppe/ Lieferkörnung: Füller, 0/2, 2/5, 2/8, 2/16, 2/22, 2/32, 5/8, 5/16, 5/22, 5/32, 8/11, 8/16, 11/16, 16/22, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45

Probenahme durch: die Prüfstelle **am:** 29.04.2019
im Beisein eines Vertreters des Lieferwerkes 09.05.2019

landesspezifische Anforderungen erfüllt für:			
BB X (4)	SN X	ST	TH

Bezeichnung neu - alt	Korngruppe/ Lieferkörnung	Verwendungszweck/ Bauklassen/ Belastungsklassen	
		Bkl. SV, I-III	Bkl. IV-VI
		Bk100 – Bk1,8	Bk1,0 – Bk0,3
		auf der Grundlage von: Angaben in den Leistungserklärungen sowie TL Gestein-StB 04/18, TL SoB-StB 04/07, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 06, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07	
Füller	Füller	AC T, AC B, AC D, SMA, MA	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA
fGK - Edelbrechsand	0/2	AC T, AC B, AC D, SMA, MA	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA
GKG- Edelbrechsand-Splitt			
GKG - Brechsand-Splitt			
gGK - Splitt	2/8, 8/16	AC T	AC T, AC TD
gGK - Edelsplitt	2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22	AC T, AC B, AC D, SMA, MA	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA
	5/8-SI_{15} (PA)	PA (3)	-
gGK - Splittgemisch	2/16, 5/16	AC T	AC T, AC TD
	2/22, 2/32, 5/22, 5/32	AC T	AC T
GKG – Brechkorngemische für Deckschichten o. Bindemittel	0/8, 0/11, 0/16, 0/22	-	DoB
GKG – Brechkorngemische für Frostschutzschichten	0/32-UF_5, 0/45-UF_5	FSS (2)	FSS (2)
	0/32-UF_3 (1), 0/45-UF_3 (1)	FSS	FSS
GKG – Brechkorngemische für Schottertragschichten	0/32-UF_5 (1), 0/45-UF_5 (1)	FSS (2), STS	FSS (2), STS
	0/32-STSuB (1)	STSuB	-
gGK - Schotter			

PSV $_{angegeben}$ 55 (aus der aktuellen Fremdüberwachung)
PSV $_{angegeben}$ 54 (Herstellerangabe gem. Leistungserklärung)

Bemerkungen:

(1) unter Verwendung von Natursand 0/2 aus dem Lieferwerk Ponickau der Fa. Steine und Erden Lagerstättenwirtschaft GmbH
(2) Wenn Grundwasser in Planumshöhe aufsteigen kann, ist Tabelle 1 der TL SoB-StB 04/07 zu beachten.
(3) ohne Berücksichtigung der erhöhten Anforderungen hinsichtlich Merkblatt für Asphaltdeckschichten aus offenporigem Asphalt M OPA 2013
(4) gilt nicht für die Schottertragschichten unter Verwendung von Natursand

Abkürzungen für Verwendungszweck siehe Rückseite

Die Eignungszuordnung vom 12.07.2019 wird hiermit
☒ **aufgehoben** ☐ **ergänzt** ☐ **verlängert.**

Diese Zuordnung verliert ihre Gültigkeit spätestens am 29.12.2019

Zwischenzeitliche Änderungen bleiben vorbehalten.
Anfragen unter: LISt GmbH, Frau Reisdorf
Tel.: 037207 832-233
Fax.: 0351 4511784 399

Hainichen, den 07.08.2019

Mehn
Prokurist

LISt Gesellschaft für Verkehrswesen und ingenieurtechnische Dienstleistungen mbH
Abteilung 2
Ernst-Thälmann-Straße 5, 09661 Hainichen